

## MAB107

TWOJA KONFIGURACJA:

**FINISH**

### MABUDO START

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>1 Fundamenty</b>         | Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie ław fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetonowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu. |
| <b>2 Ściany</b>             | Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynniku przenikania ciepła $U=0,147$ W/m <sup>2</sup> K (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k).  |
| <b>3 Elementy dodatkowe</b> | Prefabrykowane stalowe podciąg i słupki zabezpieczone antykorozyjnie stanowiące   |
| <b>4 Wiązba</b>             | Montaż prefabrykowanej więźby dachowej w postaci więźarów kratownicowych wykonanych ze szwedzkiego drewna konstrukcyjnego, czterostronnie struganego, klasy C24, łączonych na płytki kolczaste firmy MITEK. Konstrukcja stropu nad parterem w postaci belek drewnianych.  |

### MABUDO PLUS

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>5 Pokrycie dachu</b>     | Pokrycie dachu dachówką cementową celtycką lumino „Braas” kolor standard wraz z kominkami wentylacyjnymi, łaty, kontrłaty, folia, obróbki blacharskie, rynny i spusty PCV „Marley”.  |
| <b>6 Podbitki</b>           | Podbitka PCV "Gamrat" wentylowana, kolor standard.   |
| <b>7 Elementy dodatkowe</b> | Ułożenie na belkach drewnianych stropu jednej warstwy płyty OSB o gr. 22 mm.   |
| <b>8 Stolarka okienna</b>   | Stolarka okienna PCV , pakiet 3 szyb, kolor struktura standard obustronny do wyboru (gładki: biały, antracyt, szaro-czarny), ciepły montaż, parapety stalowe. Parapety nie są montowane w oknach typu balkonowego oraz HS.   |
| <b>9 Stolarka drzwiowa</b>  | Drzwi zewnętrzne WIKĘD Premium 54mm z ościeżnicą aluminiową Termo, wzór 26, bez przeszklenia, klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus (do wyboru) w kolorze Inox, wkładka + wkładko gałka, kolor antracyt, skrzydło "90". Dodatkowa wkładka wraz z kompletem kluczy. |
| <b>10 Brama garażowa</b>    | Nie dotyczy.   |
| <b>11 Schody</b>            | Schody wewnętrzne o konstrukcji stalowo – drewnianej zabezpieczone antykorozyjnie (stopnie tymczasowe).  |
| <b>12 Elewacja</b>          | Malowanie elewacji farbą silikonową (kolor do uzgodnienia).  |
| <b>13 Komin</b>             | Komin z wkładem ceramicznym R20 wraz z płytą betonową przykrywającą do kominka.  |
| <b>14 Rolety</b>            | Nie dotyczy.   |

### MABUDO FINISH

#### PRACE WYKOŃCZENIOWE


- |   |  |      |
|---|--|------|
| <b>15</b> Podłoga na gruncie                                | Wylewka betonowa wzmocniona włóknami polimerowymi gr. 6cm, styropian EPS 100 $\lambda \leq 0,038$ [W/mK] gr. 2x10cm, folia polietylenowa 0,5mm.  |      |
| <b>16</b> Sufit podwieszany nad parterem                    | Wypełnienie konstrukcji stropu wełną mineralną gr. 20cm $\lambda=0,035$ [W/mK], folia PE 0,2mm. Sufity na ruszcie metalowym, płyty GKB gr.1,25cm, w pomieszczeniach z zwiększoną wilgotnością płyta GKBI gr. 1,25cm, wykończenie spoin Q2 (szpachlowanie spoin płyt gipsowo-kartonowych oraz widocznych części elementów mocujących i wykończeniowych (wkręty)). |      |
| <b>17</b> Ściany działowe, instalacyjne, okładziny ściennie | Ściany działowe w konstrukcji lekkiej ze stalowych kształowników zimnogiętych CW100/125 płyta GKB gr. 1,25cm, w pomieszczeniach z zwiększoną wilgotnością płyta  | 1*GK |
| <b>18</b> Podłoga na piętrze                                | Ułożenie folii budowlanej, styropianu gr. 5 cm oraz szlichty betonowej zbrojonej włóknem rozproszonym gr. 5 cm.  |      |
| <b>19</b> Sufit podwieszany na poddaszu                     | Wypełnienie konstrukcji dachu wełną mineralną gr. 20 cm + 5 cm $\lambda=0,035$ [W/mK], folia PE 0,2mm. Sufity na ruszcie metalowym, płyty GKB gr.1,25cm, w pomieszczenia z   |      |
| <b>20</b> Pozostałe   | Nie dotyczy.   |      |

#### INSTALACJE WEWNĘTRZNE

<b>21</b>	Instalacja co oraz ców	Instalacja centralnego ogrzewania niskotemperaturowego, płaszczyznowego (podłogowego) w ramach tworzywowych wielowarstwowych. Powietrzna pompa ciepła	
<b>22</b>	Instalacja Wod-Kan	Montaż kanalizacji podposadzkowej.	
<b>23</b>	Wentylacja mechaniczna	Liczba podejść wod-kan.: System wentylacji z centralą nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła o wydajności 380 m <sup>3</sup> /h zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym. Kanały wentylacyjne	15
<b>24</b>	Instalacje elektryczne	Instalacja odgromowa. Tablica mieszkaniowa. Ilość punktów oświetleniowych wewnętrznych: Ilość punktów elektrycznych (włącznik, gniazda, itd.): Punkty oświetleniowe zewnętrzne: Tablica teletechniczna. Ilość punktów teletechnicznych (RJ45, TV, Sat itd.): Montaż panelu wideodomofonu.	38 86 4 8

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

## MABUDO FINISH



**Mabudo Finish** to zakres prac w skład których wchodzi m. in.:

- Montaż ścian działowych
- Instalacje wod-kan
- Instalacje CO z pompą ciepła
- Instalacje wentylacyjne z rekuperatorem
- Wewnętrzne instalacje elektryczne
- Wylewki
- Ocieplenie połaci dachu w przypadku poddasza użytkowego
- Ocieplenie stropów

Od momentu podpisania protokołu odbioru prac **Mabudo Plus**, prace trwają do **80 dni** roboczych.

**MABUDO**

www.mabudo.com, domy@mabudo.pl